



Rapport Final de Projet – Sénégal

Nom du Volontaire: Boubacar Biro DIALLO

Titre du projet: Construction de Banque de Céréale

Localisation du projet: Village de Ndieulbert dans la commune d'arrondissement de Baba Garage, Département de Bambey et région de Diourbel

Date de mise en œuvre du projet: 15 Janvier 2017

Date d'achèvement: 15 Février 2017

Brève description/Résumé:

La Banque Céréalière (BC) est une unité économique d'une organisation paysanne qui a pour rôle d'assurer, pour le compte de ses membres, les opérations de collecte, de stockage, de conservation et de vente de céréales en vue de contribuer à la sécurité alimentaire et à la promotion du milieu dans lequel elle se trouve.

Problèmes ou besoins exprimés:

Le besoin exprimé est la construction d'une banque céréalière villageoise. L'insécurité alimentaire est une réalité dans la zone et les feux de maison sont fréquents dans le village surtout aux mois d'Avril et mai. Ce projet permettrait de conserver les céréales en sécurité mais aussi de gagner de l'argent par l'approvisionnement et la commercialisation.

Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet:

Les principales cibles du projet étaient les paysans du village qui perdent 2/5 de leur récolte à cause des feux de maison et insectes mais aussi une mauvaise utilisation des produits de conservation de céréale. Les principales bénéficiaire du projet sont la population du village à travers l'organisation paysanne villageoise. Le porteur du projet est l'association socioculturelle pour l'union et la solidarité des jeunes de NDIEULBERT

(ASCUS/ JN). Les membres de la communauté et ses leaders ont contribué par leur engagement physique, logistique et financier à la réalisation du projet.

Partenaires:

Les ressortissants du village et la commune d'arrondissement de Baba Garage et le centre socio développement du GIE des femmes de Baba Garage ont été les principaux partenaires de ce projet.

Contribution de la communauté:

Ce projet a été réalisé avec la contribution de CorpsAfrica. La communauté a contribué en mettant à disposition un espace pour le projet. Elle a pris en charge tout ce qui est main d'œuvre dans ce projet, sable et eau. La communauté aussi a payé le transport de la majeure partie des matériels de construction tel que le ciment etc.

Pour s'assurer de la bonne marche du projet, tout le village s'est mobilisé au des ressources humaines comme les jeunes ouvriers qui s'y consacraient, mais aussi certains équipements comme des chaises

Plan d'action des activités:

Liste des principales activités à accomplir ; et par qui?

PRÉVUES (comme indiqué dans votre proposition)	REALISEES
<u>ACTIVITES</u> Quelles activités doivent être mises en œuvre pour atteindre chaque résultat?	<i>Quelles activités ont été réalisées et lesquelles ne le sont pas?</i>
Achat de bascule pour le pesage des sacs à stocker.	Toutes les activités ont été réalisées sur le plan organisationnel et les travaux de construction sont terminés à temps.

Objectifs: Prévisions et réalisations:

PRÉVUES (comme indiqué dans votre proposition)	REALISEES
<u>RÉSULTATS</u> Quels résultats immédiats du projet aimeriez-vous obtenir?	Quels résultats avez-vous obtenus?

Formez les paysans en technique de stockage avec l'utilisation des produits de conservation pour une meilleure gestion de la banque de céréale.	Je suis satisfait de l'engagement et de la contribution de la communauté dans la réalisation du projet mais aussi de leur mode d'organisation.
---	--

Obstacles rencontrés et solutions - Leçons:

La réalisation de ce projet a été un challenge pour moi. En effet, au début j'ai trouvé un village avec beaucoup de querelle à cause des appartenances politiques. Ce qui a retardé un peu le projet mais ne l'a pas arrêté. Le défi de faire comprendre aux différents leaders communautaires que le développement doit prendre le dessus sur la politique. Ainsi par une gestion participative, j'ai impliqué et responsabilisé les leaders communautaires en les montrant l'importance de leur engagement pour un changement positif dans leur communauté. Au finish, la leçon que je retienne de cette belle expérience c'est qu'il faut montrer à la personne qu'il est bien et qu'il est très utile pour sa communauté car ça le rend meilleur et efficace avec pleine de motivation.

Evaluation:

	Quel était l'objectif / But?	# Nombre d'acteurs impactés	Quel était l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?	Qu'est-ce qui est mesuré?	Quels résultat aimeriez-vous obtenir?- Quelle était la cible de cet indicateur? (% ou nombre entier)	Quelle était la base?	Quel était le résultat final?	Quelle était la variance entre l'intention et le résultat?
1	Assurer la sécurité alimentaire dans le village	821 habitants	Eviter la perte des 2/5 des récoltes allant de la période de récolte à la prochaine saison agricole.	Les pertes des Céréales par défaut d'une bonne conservation	100% des agriculteurs du village conservent leur produit jusqu'à la période des semences.	15%	encours	85%

Suivi:

Quelles sont les mesures de S & E qui ne sont pas encore collectées et qui ont été conçues pour continuer après votre départ du service? Les inclure dans le tableau suivant et joindre des copies de tous les formulaires de collecte de données:

	Quel est l'objectif / But?	Quel est l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?	Qu'est-ce qui est mesuré?	Quels résultats aimeriez-vous obtenir?- Quelle est la cible de cet indicateur? (% Ou nombre entier)	Quelle est la source des données?	Qui collecte les données?	Combien de fois seront-elles collectées?
1	Une bonne organisation du comité de gestion de la banque de céréale	Le livre de stock ; Le livre d'achat ; Le livre de vente ; Le livre de crédit.	Les opérations d'achat, de stockage et de vente de céréales.	Avoir 1 tonne de production par paysan	Feedback des paysans	Les jeunes de l'ASCUS et moi	Tous les six mois.

Durabilité:

Les jeunes de l'ASCUS, le conseil municipal de Baba Garage et le comité de gestion de Banque de Céréale se chargeront du projet après mon départ. L'ASCUS qui est le porteur de projet veillera à l'évaluation avec le conseil municipal tous les six mois. Ce dernier, va subventionner la banque de céréale pour l'approvisionnement des premiers stocks de céréale. Le comité de gestion quant à lui supervise et coordonne les activités de la BC.

Les outils utilisés: (Parmi les outils des formations (interview, évaluation des besoins exprimés ...) que vous avez reçues de CorpsAfrica, lesquels avez-vous utilisé et pourquoi?)

Budget:

Modèle de budget de CorpsAfrica

PROJET	Banque céréalière villageoise			
SITE	Ndieulbert, Baba Garage			
VOLONTAIRE	Boubacar Biro DIALLO			
		BUDGETISE	ACTUEL	VARIANCE
		2.121.700f CFA	2183.700F	62.000F CFA
1	MAIN D'OEUVRE			
	Total Main-d'œuvre:	600.000F CFA	597.000F CFA	3.000F
2	TRANSPORT			
	Type:	Véhicule	Véhicule	
	Total Transport:	60.000F	100.000F	40.000F
3	Matériels de constructions			
	Total matériel de construction:	1.461.700F CFA	1486700CFA	25000F CFA

PROJET	Banque céréalière villageoise			
SITE	Ndieulbert, Baba Garage			
VOLONTAIRE	Boubacar Biro DIALLO			
		BUDGETISE	ACTUEL	VARIANCE
4	COUTS SUPPLEMENTAIRES DU PROJET			
	Total COUTS SUPPLEMENTAIRES:			
	BUDGET/COUTS TOTAL DU PROJET	2.121.700F CFA	2183.700F CFA	62.000F CFA
5	CONTRIBUTIONS EN NATURE	Cash Equivalent		
	Main d'œuvre moulage de 3 tonnes sable	72 000f		
	Main d'œuvre construction	350 000f		
	Main d'œuvre toiture	85 000f		
	Main d'œuvre peinture et wiss	60.000F		
	Confection du logo	30.000F		
	6,5 tonnes de Sable	130.000F		
	Décrire les services individuels			
TOTAL GENERAL		2.121.700F CFA	2183.700F	62.000F CFA

Mois	Decembre	Janvier	Février
Phase du projet	Prototype	Financement et réalisation	achevé
Avec combien d'organisations partenaire travaillez-vous	une		
Veillez indiquer les noms des organisations	ASCUS/ JN	Aucune	Aucune
Combien de personnes pouvez-vous estimer ont été impliqués dans la phase de prototype	5 personnes		
Combien de personnes pouvez-vous estimer avoir bénéficié de la phase de prototype	5 personnes		
obstacles majeurs	Pas d'obstacle majeur	Pas d'obstacle majeur	Pas d'obstacle majeur
Obstacle résolu	Oui	Oui	Oui
Si non, que faites-vous	■	■	■
Succès de ce projet	Le comité de gestion du village comprend l'importance du projet	Exécution des travaux rapide et bien fait avec l'implication de tout le village.	Cérémonie d'inauguration réussit
Leçons tirées du projet	* Cela nécessite du temps et du dévouement pour être réalisé, et une planification adéquate	Pour une appropriation du projet, il faut impliquer et responsabiliser les leaders communautaires	L'organisation est la clé de la gestion d'un projet
État des risques	Moyen	Moyen	Faible

Expliquez l'état des risques	* Ma plus grande crainte est que les gens ne sont pas encore formés à la gestion d'une banque de céréales et des techniques de conservation même s'il y a certains membres qui ont un peu d'expérience sur ce domaine	Si la contribution de la communauté est faible, le projet prendra beaucoup de temps ce qui risque de freiner les travaux.	Pas de risques
Etat du projet	Différé	À temps	Terminé
Activités prévues pour le mois	Assemblée générale et formation du comité de gestion	Démarrage de la construction	Fin des travaux et inauguration de la BC
Activités en cours	Plan de travail avec le comité de gestion de la BC	La construction de la BC	Le projet a été réalisé avec succès le 15 Février 2017
Activités achevées	Mise en place des outils suivi-Evaluation	Suivi des travaux de construction de la BC	Cérémonie d'inauguration de la BC
Quelques résultats imprévus	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler
Quelles améliorations peuvent être apportées	Organiser une journée de formation sur la gestion de la BC	S'assurer que je respecte mon délai	Equiper la banque de céréales