



Rapport Final de Projet Sénégal

Nom du Volontaire: Adnane SOUNNI

Titre du projet: Projet de réhabilitation du poulailler de l'Association des jeunes de Keur-Simbara pour accroître la production et développer une activité génératrice de revenus

Localisation du projet: village de Keur Simbara, commune de Fandene, département de Thiès

Date de mise en œuvre du projet: le 21 janvier 2017

Date d'achèvement: le 3 mars 2017

Brève description/Résumé:

L'idée est d'améliorer l'ancien projet de poulailler en doublant la production de poulets de chairs à 400. Pour réaliser cela, il faut d'abord agrandir la surface du bâtiment de 20m² à 40m², construire un petit magasin de stockage d'aliment et matériels, acheter le matériel d'exploitation pour combler le gap, et aussi construire un mur autour du projet pour assurer la sécurité du projet. Pour améliorer la gestion du projet, nous avons créé une association pour les jeunes, et réinstaller un système de gestion fiable avec trois jeunes qui gèrent le poulailler. Le projet va aider les jeunes à augmenter leurs revenus et être capable d'utiliser ces bénéfices pour initier d'autres projets de développement.

Problèmes ou besoins exprimés:

Au Sénégal, l'aviculture est une activité à grand rendement et de grande consommation puisqu'elle a été multipliée par 10 en moins de 10 ans, 10 % de la production est exportée et le secteur possède un taux de croissance de 8 % par an et 10 000 emplois. Par ailleurs, le secteur de l'aviculture bénéficie d'atouts qui rendent les projets prometteurs ; la relative facilité de mise en œuvre, le ratio production/rendement et production/revenus/emplois ainsi que la qualité nutritionnelle des produits sont les arguments forts qui expliquent la volonté et la motivation des communautés à s'engager dans ce secteur.

L'activité se développe peu à peu dans ce village. Il existe plus de 6 poulaillers avec une capacité variant entre 200 et 1000 sujets. En plus de cas, financés par l'US Program « MY WORLD » à travers Tostan, un projet de poulet de chairs est déjà installé dans le village pour les jeunes de Keur Simbara.

En fait, ce projet de poulailler des chairs est installé dans le village sa fait presque deux années, Mais, il a rencontré des difficultés au niveau de la gestion et la rentabilité reste désirée. Après quelques rencontres avec les jeunes et d'autres acteurs autour des projets, les membres ont décidé de relancer le projet pour le bien être de toute la communauté et partir sur de nouvelles bases.

Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet:

Le projet cible les jeunes filles et garçons qui sont membres de l'association des jeunes de Keur Simbara.

Bénéficiaires directs

Les jeunes du village, issus du village regroupés au sein de l'Association, pérennisant ainsi leur activité avicole par une production accrue destinée à la vente (intérieure et extérieure) et à l'autoconsommation. Quelques emplois sont créés, nourris puis rémunérés par une prime au résultat.

Bénéficiaires indirect

Le développement économique du village de Keur Simbara est dynamisé. Les familles du village qui auront le choix de consommer des poulets avec un prix accessible. Les particuliers ou commerçants détaillants qui viennent aux villages ou aux marchés hebdomadaires acheter les productions auront accès à une offre plus intéressante

Les porteurs du projet c'est l'association des jeunes pour le développement de Keur Simbara.

Partenaires: CorpsaAfrica, Tostan, L'association des Jeunes pour le développement de Keur Simbara.

Contribution de la communauté: Les mains d'œuvre, le terrain (300 000 a 400 000f CFA, et 200 000f CFA).

Plan d'action des activités:

Liste des principales activités à accomplir ; et par qui?

PRÉVUES (comme indiqué dans votre proposition)	REALISEES
<u>ACTIVITES</u>	

<p>Quelles activités doivent être mises en œuvre pour atteindre chaque résultat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une association avec les papiers officiels • Réfectionnement du bâtiment et construction d'un magasin de stockage. • Renouvellement de comité de gestion avec l'intégration des femmes et l'ouverture d'un compte bancaire. • Achat des matériels, des poussins, et des aliments • Recherches de partenaire pour écouler la production 	<p>Quelles activités ont été réalisées et lesquelles ne le sont pas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une association avec les papiers officiels (en cours...) • Réfectionnement du bâtiment et construction d'un magasin de stockage. • La construction d'un mur pour plus de sécurité. • Equiper le projet d'un panneau solaire. • Renouvellement de comité de gestion avec l'intégration des femmes et l'ouverture d'un compte bancaire. • Achat des matériels, des poussins, et des aliments • Recherches de partenaire pour écouler la production (en cours...)

Objectifs: Prévisions et réalisations:

PRÉVUES (comme indiqué dans votre proposition)	REALISEES
<p>RÉSULTATS Quels résultats immédiats du projet aimeriez-vous obtenir?</p>	<p>Quels résultats avez-vous obtenus?</p>
<p>➤ La superficie de poulailler est augmentée de 40 m²</p>	<p>➤ La superficie de poulailler est augmentée de 40 m²</p>
<p>➤ Un magasin de stockage de 9 m² est construit</p>	<p>➤ Un magasin de stockage de 9 m² est construit</p>

<ul style="list-style-type: none"> ➤ La production est augmentée de 400 poussins par opération ➤ Le bureau de comité est renouvelé 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La production est augmentée de 400 poussins par opération ➤ Le bureau de comité est renouvelé ➤ Un mur de 80 m a été construit autour de poulailler.
--	--

Obstacles rencontrés et solutions - Leçons:

- Nous avons commencé la mise en œuvre du projet un peu en retard. Les mâcons ont compris que on n'a pas assez du temps alors ils ont essayé d'augmenter le cout du travail. Pour régler ce problème, j'ai bien explique au jeunes que le projet est pour eux, et si on peut économiser l'argent ça va rester dans leur compte bancaire.

- Les jeunes ne voulais pas travailler gratuitement avec les mâcons pour diminuer le cout des mains d'ouvres. J'ai fait beaucoup des réunions avec eux pour lui faire comprendre que leur participation est vitale parce que ça montre leur motivation concernant ce projet. Et aussi j'ai insisté que CorpsAfrica n'est pas un bailleur et s'engage au développent participative.

Evaluation:

	Quel était l'objectif / But?	# Nombre d'acteurs impactés	Quel était l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?	Qu'est-ce qui est mesuré?	Quels résultat aimeriez-vous obtenir?- Quelle était la cible de cet indicateur? (% ou nombre entier)	Quelle était la base?	Quel était le résultat final?	Quelle était la variance entre l'intention et le résultat?
1	Elargir la superficie de poulailler par 40 m ² ; construire un magasin de stockage de 9m ²		* Le poulailler est réfectionné et couvre la superficie de 40m ² . * Un magasin de stockage de 9 m2 est construit pour accueillir 31 sacs d'aliment.	La superficie du bâtiment avec le magasin du stockage qui est met en place	La superficie de poulailler est augmentée de 40 m2 Un magasin de stockage de 9m2 est construit	Un Bâtiment de 20 m2 Manque de magasin de stockage	Un bâtiment de 40 m2 Un magasin de stockage de 9 m2	us avons achevé l'objective a 100%
2	Augmenter la production de poulets de chairs de 400 par opération		La production des poulets des chairs de l'association des jeunes est augmentée de 400.	Les nombres des poulets ans le poulailler chaque bande	Avoir 400 poulet chaque bande.	200 poulet chaque bande	300 poulet chaque bande	75% de l'objectif est achevé.
3	Renforcer la gestion du projet.		Création d'association avec un bureau, et avoir un comité de gestion du projet contient un homme et deux femmes.	Les papiers d'association ; Le compte bancaire de l'association ; le comité de gestion	L'association et le comité de gestion	Pas d'association ; manque du comité de gestion	Une association avec des papiers et un bureau élus ; un comité de gestion qui gère le projet.	90%. Les papiers de l'association sont en cours d'être réglés

Suivi:

Quelles sont les mesures de S & E qui ne sont pas encore collectées et qui ont été conçues pour continuer après votre départ du service? Les inclure dans le tableau suivant et joindre des copies de tous les formulaires de collecte de données:

	Quel est l'objectif / But?	Quel est l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?	Qu'est-ce qui est mesuré?	Quels résultat aimeriez-vous obtenir?- Quelle est la cible de cet indicateur? (% Ou nombre entier)	Quelle est la source des données?	Qui collecte les données?	Combien de fois seront-elles collectées?
1	Améliorer la situation du poulailler pour accroître les revenus de l'association des jeunes.	Les revenus de l'association des jeunes ont augmenté de 679210CFA par an.	Les revenus de l'association des jeunes	Avoir minimum 679210CFA comme bénéfices chaque an.	Le relevât de compte bancaire de l'association ; le rapport du comité de gestion.	Le trésorier de l'association et l'agent du développement de Tostan	Chaque fin de bande/ 5 fois par année.

Durabilité:

Les outils utilisés: (Parmi les outils des formations (interview, évaluation des besoins exprimés ...) que vous avez reçus de CorpsAfrica, lesquels avez-vous utilisé et pourquoi?)

Interview et Evaluation des besoins expriment, et prototype.

Budget:

Modèle de budget de CorpsAfrica

PROJET	Projet de réhabilitation du poulailler de l'Association des jeunes de Keur-Simbara pour accroitre la production et développer une activité génératrice de revenus			
SITE	Village de Keur Simbara, commune de Fandene, Thies			
VOLONTAIRE	ADNANE SOUNNI			
		BUDGETISE	ACTUEL	VARIANCE
1	MAIN D'OEUVRE			
	Premier Phase	296 000 CFA	198 000 CFA	-98 000 CFA
	Deuxième Phase	120 000 CFA	100 000 CFA	-20 000 CFA
	Total Main-d'œuvre:	416 000CFA	298 000 CFA	-118 000 CFA
			
2	TRANSPORT			

PROJET	Projet de réhabilitation du poulailler de l'Association des jeunes de Keur-Simbara pour accroître la production et développer une activité génératrice de revenus			
SITE	Village de Keur Simbara, commune de Fandene, Thies			
VOLONTAIRE	ADNANE SOUNNI			
		BUDGETISE	ACTUEL	VARIANCE
	Total Transport:	18 000 CFA	34 800	+16 800 CFA
3	EQUIPMENT			
	Matériels de construction	789 000 CFA	1 213 100 CFA	+424 100 CFA
	Matériels d'exploitation	96 000 CFA	95 000 CFA	-1000 CFA
	Fonds de roulement (poussins, aliments, vaccins)	730 000 CFA (pour 400 poussins)	489 300 CFA (pour 300 poussins)	-240 700 CFA
	Total Equipement:	1 615 000 CFA	1 797 400	+182 400
4	COUTS SUPPLEMENTAIRES DU PROJET			

PROJET	Projet de réhabilitation du poulailler de l'Association des jeunes de Keur-Simbara pour accroître la production et développer une activité génératrice de revenus			
SITE	Village de Keur Simbara, commune de Fandene, Thies			
VOLONTAIRE	ADNANE SOUNNI			
		BUDGETISE	ACTUEL	VARIANCE
	Divers	0 CFA	31 500 CFA	+ 31 500 CFA
	Total COUTS SUPPLEMENTAIRES:	0 CFA	31 500 CFA	+ 31 500 CFA
	BUDGET/COUTS TOTAL DU PROJET	2 049 000f CFA	2 160 900 CFA	
5	CONTRIBUTIONS EN NATURE	Cash Equivalent		
	Terrain	400 000f CFA	400 000f CFA	
TOTAL GENERAL		2 449 000 CFA	2 560 900 CFA	111 900 F CFA

La construction du mur n'était pas incluse dans la proposition du budget du projet initial. Alors, le « 2 449 000 CFA » budgétisé était juste pour l'élargissement du bâtiment, la construction du magasin, et l'achat des matériels d'exploitation, et les fonds du roulement. Par contre, Le montant dépensé « ACTUEL 2 560 900 CFA » inclus, en plus de toutes les autres choses, la construction du mur. Nous avons construit le mur parce que nous pouvions économiser les dépenses de la proposition initiale.

Mois	20 Janvier	2 Février	25 Fevrier
Phase du projet	La création de l'association/ Comite de gestion	Les constructions	L'achat des matériels d'exploitation, des poussins, et les aliments
Avec combien d'organisations partenaire travaillez-vous	deux	deux	deux
Veillez indiquer les noms des organisations	CorpsAfrica/ Tostan	CorpsAfrica/ Tostan	CorpsAfrica/ Tostan
Combien de personnes pouvez-vous estimer ont été impliqués dans la phase de prototype	10 personnes		
Combien de personnes pouvez-vous estimer avoir bénéficié de la phase de prototype	8 personnes		
obstacles majeurs	C'était difficile de réinstaller le bureau de l'ancien projet, et convaincre les jeunes concernant la bonne manière pour gérer un projet. Changer le Geron de l'ancien poulailler.	Avoir les jeunes travailler gratuitement comme main d'ouvres, et les mâcons diminuer le cout de travail.	Pas d'obstacles majeurs
Obstacle résolu	Oui	Oui	Oui
Si non, que faites-vous	Résolu	Résolu	

Succès de ce projet	Le projet a été réalisé presque comme indique dans la proposition. En plus de ça, nous pouvions réaliser d'autres choses qui n'étaient pas dans la proposition initiale de projet comme sécuriser le projet par un mur et acheter un panneau solaire. Le projet a changé la mentalité des jeunes du village concernant le développement communautaire.		
Leçons tirées du projet	La mise en place de projet devait être avant le mois du Janvier ; le retard a affecté le déroulement normal du projet. C'est très important de commencer le projet 3 mois avant la fin du projet.		
État des risques	Moyen		
Expliquez l'état des risques	Si le comité de gestion ne respecte pas les consignes de bonne gestion, le projet peut rencontrer un problème de continuité. La même difficulté peut s'apparaitre si le projet rencontre des problèmes pour commercialiser les poulets.		
Etat du projet	Termine		
Activités prévues pour le mois			
Activités en cours	Nous avons commencé la production des poulets des chairs en février le 20. Nous allons commencer la commercialisation des poulets a partir de 5 avril 2017.		
Activités achevées	1. Réinstallation de comité de gestion avec l'intégration des femmes dans la gestion. 2. La création d'une association pour les jeunes. Compte bancaire.	1. Réfectionnement du bâtiment et construction d'un magasin de stockage. 2. Construction d'une mure de 85 mètres.	1. Achat des matériels, des poussins, et des aliments.
Quelques résultats imprévus	Nous avons mis en place juste 310 poussins au lieu de 400 poussins qui été prévu dans la proposition du projet. Mais en utilisant les bénéfices de la première bande, nous pourrons augmenter le nombre des sujets à 400.		

Quelles améliorations peuvent être apportées	Concernant le projet, ce qu'on peut apporter comme améliorations est de faire lier le poulailler avec le réseau de l'eau qui existe au village. Avoir un robinet de l'eau au niveau de poulailler ça va aider les gérons de prendre leur besoins de l'eau pour les poulets et aussi commencer un petit jardin de maraichage en utilisant le déchet des poulets. Environ 100 000f CFA est suffisant pour apporter cette amélioration.
---	--